

**Verpflichtungskreditkontrolle per 31.12.2019**

Konto	Aufwand	Ertrag	Anlage	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Kredit / Budget			Bewilligt	2016	2017	2018	2019	Total	Abweichung	Begründung	Stand
					Brutto	Beitrag	Netto									
6150.5010.06			1017	ST Erschliessung Grüt					3'515.80			7'556.85				
7101.5030.12			1016	WA Erschliessung Grüt			0.00					0.00		noch kein Kredit geholt		
7201.5030.12			1015	AW Erschliessung Grüt								0.00		Projekt wurde zurück gestellt	offen	
87115030.12			1014	EW Erschliessung Grüt								0.00		(Planungskosten)		
7410.5020.01	7410.6310.00		1092	Sanierung Staustrecke Geisslibach	88'650.00	21'700.00	66'950.00	27.11.2015 / GV	9'907.90	6'579.60	5'383.40		21'870.90	-45'079.10		offen
7900.5290.01	7900.6190.00		1097	Gestaltungsplan Rathlenbuck	50'000.00	50'000.00	0.00	25.11.2016 / GV	4'955.35	18'618.05	20'157.25	8'921.55	52'652.20	52'652.20	gebundene Ausgaben	offen
6150.5010.08			1119	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 1.						69'789.40			-2'710.60	-2'710.60		abgeschlossen
6150.5010.08			1135	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 2.	290'000.00	0.00	0.00	25.11.2016 / GV			70'585.70		-1'914.30	-1'914.30		abgeschlossen
6150.5010.08			1168	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 3.							64'226.25		-8'273.75	-8'273.75		abgeschlossen
6150.5010.08			-	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 4.												offen
7101.5030.17	7101.6340.03		1107	WA Kirchgasse Basadingen	330'000.00	0.00	330'000.00	24.11.2017 / GV	2'533.06	82'697.35	241'590.58		326'820.99	-3'179.01		
8711.5030.17			1108	EW Kirchgasse Basadingen	387'000.00	0.00	387'000.00	24.11.2017 / GV	53'656.29	13'709.80	375'210.82		442'576.91	55'576.91		offen
6150.5010.09			1109	ST Kirchgasse Basadingen	40'000.00	0.00	40'000.00	24.11.2017 / GV			97'803.55		97'803.55	57'803.55		
7410.5020.03			1113	Revitalisierung Geisslibach 10					22'918.70		35'749.20		58'667.90	58'667.90		offen
8711.5030.22			1169	Sanierung NS Verteilung MS Ziegelei	72'000.00	0.00	72'000.00	30.11.2018 / GV			50'251.43		50'251.43	-21'748.57		abgeschlossen
8711.5030.23			1170	Sanierung TS Werkhof	148'000.00	0.00	148'000.00	30.11.2018 / GV			109'988.21		109'988.21	-38'011.79		abgeschlossen
7900.5290.04			1125	Revision Ortsplanung	90'000.00	0.00	90'000.00	30.11.2018 / GV			12'311.10		12'311.10	-77'688.90		offen
8711.5030.25			1171	Sanierung TS Obstgarten	27'000.00	0.00	27'000.00	24.11.2017 / GV			59'085.41	5'109.67	64'195.08	37'195.08		abgeschlossen
8711.5030.26	8711.6130.05		1172	Trafo Industrie 55	215'000.00	43'200.00	171'800.00	24.05.2019 / GV			185'313.21		185'313.21	13'513.21		abgeschlossen
6150.5010.10			1143	ST Sanierung Azenwiesstrasse	40'000.00	0.00	40'000.00	29.11.2019 / GV					0.00	-40'000.00		offen
8711.5030.27			1144	EW Sanierung Azenwiesstrasse	240'000.00	0.00	240'000.00	29.11.2019 / GV					0.00	-240'000.00		offen
7101.5030.27			1145	WA Sanierung Azenwiesstrasse	30'000.00	0.00	30'000.00	29.11.2019 / GV					0.00	-30'000.00		offen
7201.5030.27			1146	AW Sanierung Azenwiesstrasse	135'000.00	0.00	135'000.00	29.11.2019 / GV			5'356.29		5'356.29	-129'643.71		offen
<b>Rekapitulation über alle Projekte</b>								<b>398'157.96</b>	<b>1'018'111.31</b>	<b>987'148.89</b>	<b>1'042'845.42</b>					

Kredit genehmigt durch Gemeindeversammlung

im Budget enthalten und genehmigt durch die Gemeindeversammlung