

Verpflichtungskreditkontrolle per 31.12.2020

Konto Aufwand	Ertrag	Anlage	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Kredit / Budget				2017	2018	2019	2020	Total	Abweichung	Begründung	Stand
				Brutto	Beitrag	Netto	Bewilligt								
6150.5010.06		1017	ST Erschliessung Grüt								3'515.80	7'556.85			
7101.5030.12		1016	WA Erschliessung Grüt									0.00		noch kein Kredit geholt	
7201.5030.12		1015	AW Erschliessung Grüt									0.00	7'556.85	Projekt wurde zurück gestellt (Planungskosten)	offen
87115030.12		1014	EW Erschliessung Grüt									0.00			
7410.5020.02	7410.6310.00	1027	Sicherheitsrechen Chatzenbach	50'000.00	0.00	50'000.00	27.11.2015 / GV				38'163.05	64'939.55	14'939.55	Aktivierungsgrenze nicht erreicht. UB in ER	abgeschlossen
8711.5060.02		1139	EW Smart-Meter	252'000.00	0.00	252'000.00	28.11.2014 / GV	103'108.99	100'049.45			264'406.98	12'406.98	unvorhersehbare Probleme Netz	abgeschlossen
7101.5030.15	7101.6370.04	1120	Ersatz Gussleitungen Chlostergasse	50'000.00	0.00	50'000.00	27.11.2015 / GV				8'032.77	46'197.26	-3'802.74		abgeschlossen
7410.5020.01	7410.6310.00	1092	Sanierung Staustrecke Geisslibach	88'650.00	21'700.00	66'950.00	27.11.2015 / GV	6'579.60	5'383.40			21'870.90	-45'079.10		offen
7900.5290.01	7900.6190.00	1097	Gestaltungsplan Rathlenbuck	50'000.00	50'000.00	0.00	25.11.2016 / GV	18'618.05	20'157.25	8'921.55	7'722.15	60'374.35	60'374.35	gebundene Ausgaben	offen
6150.5010.08		1119	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 1.								69'789.40	69'789.40			abgeschlossen
6150.5010.08		1135	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 2.	290'000.00	0.00	0.00	25.11.2016 / GV		70'585.70			70'585.70			abgeschlossen
6150.5010.08		1168	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 3.							64'226.25		64'226.25			abgeschlossen
6150.5010.08		1155	Umst. Strassenbeleuchtung auf LED 4.							46'999.55		46'999.55	-38'399.10		abgeschlossen
7101.5030.17	7101.6340.03 7101.6130.06	1107	WA Kirchgasse Basadingen	330'000.00	0.00	330'000.00	24.11.2017 / GV	2'533.06	82'697.35	241'590.58	-56'612.61	270'208.38	-59'791.62		
8711.5030.17		1108	EW Kirchgasse Basadingen	387'000.00	0.00	387'000.00	24.11.2017 / GV	53'656.29	13'709.80	375'210.82	12'846.29	455'423.20	68'423.20		abgeschlossen
6150.5010.09		1109	ST Kirchgasse Basadingen	103'500.00	0.00	103'500.00	24.11.2017 / GV			97'803.55	8'655.65	106'459.20	2'959.20		
7410.5020.03	7410.6310.05	1113	Revitalisierung Geisslibach 10	750'000.00	600'000.00	150'000.00	24.05.2019 / GV	22'918.70		35'749.20	24'044.85	58'667.90	-91'332.10		offen
8711.5030.22		1169	Sanierung NS Verteilung MS Ziegelei	72'000.00	0.00	72'000.00	30.11.2018 / GV			50'251.43		50'251.43	-21'748.57		abgeschlossen
8711.5030.23		1170	Sanierung TS Werkhof	148'000.00	0.00	148'000.00	30.11.2018 / GV			109'988.21		109'988.21	-38'011.79		abgeschlossen
7900.5290.04		1125	Revision Ortsplanung	90'000.00	0.00	90'000.00	30.11.2018 / GV			12'311.10	31'207.40	43'518.50	-46'481.50		offen
8711.5030.25		1171	Sanierung TS Obstgarten	27'000.00	0.00	27'000.00	24.11.2017 / GV		59'085.41	5'109.67		64'195.08	37'195.08		abgeschlossen
8711.5030.26	8711.6130.05	1172	Trafo Industrie 55	215'000.00	43'200.00	171'800.00	24.05.2019 / GV			185'313.21		185'313.21	13'513.21		abgeschlossen
6150.5010.10		1143	ST Sanierung Azenwiesstrasse	40'000.00	0.00	40'000.00	29.11.2019 / GV				33'171.20	33'171.20	-6'828.80		abgeschlossen
8711.5030.27		1144	EW Sanierung Azenwiesstrasse	240'000.00	0.00	240'000.00	29.11.2019 / GV				258'283.05	258'283.05	18'283.05		abgeschlossen
7101.5030.27		1145	WA Sanierung Azenwiesstrasse	30'000.00	0.00	30'000.00	29.11.2019 / GV				36'713.18	36'713.18	6'713.18		abgeschlossen
7201.5030.27		1146	AW Sanierung Azenwiesstrasse	135'000.00	0.00	135'000.00	29.11.2019 / GV			5'356.29	120'954.15	126'310.44	-8'689.56		abgeschlossen
6150.5010.11		1148	ST Sanierung Trüllikerstrasse	80'000.00	0.00	80'000.00	29.11.2019 / GV					0.00	-80'000.00		offen
8711.5030.28		1149	EW Sanierung Trüllikerstrasse	190'000.00	0.00	190'000.00	29.11.2019 / GV				63'410.76	63'410.76	-126'589.24		offen
7101.5030.28		1150	WA Sanierung Trüllikerstrasse	160'000.00	0.00	160'000.00	29.11.2019 / GV				52'012.95	52'012.95	-107'987.05		offen
0290.5290.04		1161	Überarbeitung Gemeindecarchiv	85'000.00	0.00	85'000.00	30.11.2018 / GV				42'817.50	42'817.50	-42'182.50		offen
6150.5010.13	6150.6110.02	1176	ST Entwässerung Eschenwies	116'000.00	87'000.00	29'000.00	17.01.2021 / Abst.				13'574.10	13'574.10	-15'425.90		offen
7201.5030.34	7201.6130.07	1175	AW Entwässerung Eschenwies	121'000.00	92'000.00	29'000.00	17.01.2021 / Abst.				7'342.20	7'342.20	-21'657.80		offen
8711.5030.29		1180	EW Sanierung VK Hemmental	140'000.00	0.00	140'000.00	17.01.2021 / Abst.				11'572.06	11'572.06	-128'427.94		offen
7101.5030.29		1181	WA Sanierung VK Hemmental	10'000.00	0.00	10'000.00	17.01.2021 / Abst.					0.00	-10'000.00		offen
8711.5030.30		1196	Sanierung TS Bodental (WEVA)	30'000.00	0.00	30'000.00	29.11.2019 / GV				22'969.77	22'969.77	-7'030.23		abgeschlossen
8711.5030.31		1197	Sanierung TS Bratle (WEVA)	30'000.00	0.00	30'000.00	29.11.2019 / GV				20'819.65	20'819.65	-9'180.35		abgeschlossen
7201.5030.40		1184	Ausbau Zwergartenstrasse und Höhenweg	94'000.00	0.00	94'000.00	01.09.2020 / GR				76'467.20	76'467.20	-17'532.80		abgeschlossen
7101.5030.41		1185	Ers. Steuerung Wasserversorgung, Pumpwerk	90'000.00	0.00	90'000.00	09.06.2020 / GR				92'286.30	92'286.30	2'286.30		abgeschlossen
6150.5010.14	6150.6110.03	1187	Ausbau Hofzufahrt Waldesruh	60'000.00		60'000.00	24.03.2020 / GR				73'400.00	73'400.00	13'400.00		abgeschlossen
Rekapitulation über alle Projekte								1'018'111.31	987'148.89	1'042'845.42	941'655.88				