

Verpflichtungskreditkontrolle per 31.12.2021

Konto	Aufwand	Ertrag	Anlage	Investitionsprojekt / Bezeichnung	Kredit / Budget			Bewilligt	2018	2019	2020	2021	Total	Abweichung	Begründung	Stand
					Brutto	Beitrag	Netto									
6150.5010.06			1017	ST Erschliessung Grüt								7'556.85				
7101.5030.12			1016	WA Erschliessung Grüt								0.00	7'556.85	noch kein Kredit geholt	offen	
7201.5030.12			1015	AW Erschliessung Grüt			0.00					0.00		Projekt wurde zurück gestellt (Planungskosten)	offen	
87115030.12			1014	EW Erschliessung Grüt								0.00				
7410.5020.01	7410.6310.00		1092	Sanierung Staustrecke Geisslibach	88'650.00	21'700.00	66'950.00	27.11.2015 / GV	5'383.40				21'870.90	-45'079.10		offen
7900.5290.01	7900.6190.00		1097	Gestaltungsplan Rathlenbuck	50'000.00	50'000.00	0.00	25.11.2016 / GV	20'157.25	8'921.55	7'722.15	1'324.15	61'698.50	61'698.50	gebundene Ausgaben	offen
7410.5020.03	7410.6310.05 7410.6120.00		1113	Revitalisierung Geisslibach 10	750'000.00	600'000.00	150'000.00	24.05.2019 / GV		35'749.20	24'044.85	-71'250.83	11'461.92	-138'538.08		offen
8711.5030.22			1169	Sanierung NS Verteilung MS Ziegelei	72'000.00	0.00	72'000.00	30.11.2018 / GV		50'251.43			50'251.43	-21'748.57		abgeschlossen
8711.5030.23			1170	Sanierung TS Werkhof	148'000.00	0.00	148'000.00	30.11.2018 / GV		109'988.21			109'988.21	-38'011.79		abgeschlossen
7900.5290.04			1125	Revision Ortsplanung	90'000.00	0.00	90'000.00	30.11.2018 / GV		12'311.10	31'207.40	23'110.15	66'628.65	-23'371.35		offen
8711.5030.25			1171	Sanierung TS Obstgarten	27'000.00	0.00	27'000.00	24.11.2017 / GV	59'085.41	5'109.67			64'195.08	37'195.08		abgeschlossen
8711.5030.26	8711.6130.05		1172	Trafo Industrie 55	215'000.00	43'200.00	171'800.00	24.05.2019 / GV		185'313.21			185'313.21	13'513.21		abgeschlossen
6150.5010.10			1143	ST Sanierung Azenwiesstrasse	40'000.00	0.00	40'000.00	29.11.2019 / GV			33'171.20		33'171.20	-6'828.80		abgeschlossen
8711.5030.27			1144	EW Sanierung Azenwiesstrasse	240'000.00	0.00	240'000.00	29.11.2019 / GV			258'283.05		258'283.05	18'283.05		abgeschlossen
7101.5030.27			1145	WA Sanierung Azenwiesstrasse	30'000.00	0.00	30'000.00	29.11.2019 / GV			36'713.18		36'713.18	6'713.18		abgeschlossen
7201.5030.27			1146	AW Sanierung Azenwiesstrasse	135'000.00	0.00	135'000.00	29.11.2019 / GV		5'356.29	120'954.15		126'310.44	-8'689.56		abgeschlossen
6150.5010.11			1148	ST Sanierung Trüllikerstrasse	80'000.00	0.00	80'000.00	29.11.2019 / GV				15'237.95	15'237.95	-64'762.05		offen
8711.5030.28			1149	EW Sanierung Trüllikerstrasse	190'000.00	0.00	190'000.00	29.11.2019 / GV			63'410.76	72'846.61	136'257.37	-53'742.63		offen
7101.5030.28	7101.6130.10		1150	WA Sanierung Trüllikerstrasse	160'000.00	0.00	160'000.00	29.11.2019 / GV			52'012.95	4'953.93	56'966.88	-103'033.12		offen
0290.5040.02			1151	Schallsolation Rodenberghalle	150'000.00	0.00	150'000.00	17.01.2021 / Abst.				163'082.95	163'082.95	13'082.95		abgeschlossen
6150.5010.12	6150.6110.01		1157	ST Erschliessung Rathlenbuck	350'000.00	280'000.00	70'000.00	17.01.2021 / Abst.				1'622.95	1'622.95	-68'377.05		offen
8711.5030.32	8711.6130.04		1158	EW Erschliessung Rathlenbuck	250'000.00	250'000.00	0.00	17.01.2021 / Abst.					0.00	0.00		offen
7101.5030.32	7101.6130.04		1159	WA Erschliessung Rathlenbuck	130'000.00	130'000.00	0.00	17.01.2021 / Abst.					0.00	0.00		offen
7201.5030.32	7201.6130.04		1160	AW Erschliessung Rathlenbuck	175'000.00	175'000.00	0.00	17.01.2021 / Abst.				2'012.20	2'012.20	2'012.20		offen
0290.5290.04			1161	Überarbeitung Gemeindecarchiv	85'000.00	0.00	85'000.00	30.11.2018 / GV			42'817.50	47'099.25	89'916.75	4'916.75		abgeschlossen
6150.5010.13	6150.6110.02		1176	ST Entwässerung Eschenwies	116'000.00	87'000.00	29'000.00	17.01.2021 / Abst.			13'574.10	92'909.90	106'484.00	77'484.00		offen
7201.5030.34	7201.6130.07		1175	AW Entwässerung Eschenwies	121'000.00	92'000.00	29'000.00	17.01.2021 / Abst.			7'342.20	82'881.50	90'223.70	61'223.70		offen
Diverse. EW Arbeiten																
8711.5030.35			1177	Ers. MS-Kabel Höhenweg-Werkhof	60'000.00	0.00	60'000.00	17.01.2021 / Abst.				47'464.42	47'464.42	-12'535.58		abgeschlossen
8711.5030.36			1178	Sanierung TS Wiesental (WEVA Anlage)	50'000.00	0.00	50'000.00	17.01.2021 / Abst.				34'355.60	34'355.60	-15'644.40		abgeschlossen
8711.5030.37			1179	Sanierung TS Wolfgruben (WEVA Anlage)	30'000.00	0.00	30'000.00	17.01.2021 / Abst.				19'643.22	19'643.22	-10'356.78		abgeschlossen
8711.5030.29			1180	EW Sanierung VK Hemmental	140'000.00	0.00	140'000.00	17.01.2021 / Abst.			11'572.06	84'765.95	96'338.01	-43'661.99		abgeschlossen
7101.5030.29			1181	WA Sanierung VK Hemmental	10'000.00	0.00	10'000.00	17.01.2021 / Abst.				18'190.95	18'190.95	8'190.95		abgeschlossen
8711.5030.30			1196	Sanierung TS Bodental (WEVA)	30'000.00	0.00	30'000.00	29.11.2019 / GV			22'969.77		22'969.77	-7'030.23		abgeschlossen
8711.5030.31			1197	Sanierung TS Bratle (WEVA)	30'000.00	0.00	30'000.00	29.11.2019 / GV			20'819.65		20'819.65	-9'180.35		abgeschlossen
8711.5030.38			1182	Sanierung VK Diessenhoferstr. 38	110'000.00	0.00	110'000.00	17.01.2021 / Abst.				30'689.69	30'689.69	-79'310.31		abgeschlossen
7301.5030.39	7301.6130.08		1183	Einführung Unterflurcontainer	90'000.00	45'000.00	45'000.00	17.01.2021 / Abst.				43'445.46	43'445.46	-1'554.54		offen
7201.5030.40			1184	Ausbau Zwergartenstrasse und Höhenweg	94'000.00	0.00	94'000.00	01.09.2020 / GR			76'467.20		76'467.20	-17'532.80		abgeschlossen
7101.5030.41			1185	Ers. Steuerung Wasserversorgung, Pumpwerk	90'000.00	0.00	90'000.00	09.06.2020 / GR			92'286.30		92'286.30	2'286.30		abgeschlossen
6150.5010.14	6150.6110.03		1187	Ausbau Hofzufahrt Waldesruh	60'000.00	0.00	60'000.00	24.03.2020 / GR			73'400.00		73'400.00	13'400.00		abgeschlossen
7201.5030.44	7201.6310.06	1210		Hochwasserschutz Chrüzweg	270'000.00	162'000.00	108'000.00	29.11.2021 / GV				13'544.10	13'544.10	-94'455.90		offen
Diverse EW-Arbeiten																
8711.5030.46				Ersatz Trafo Industrie 55	35'000.00	0.00	35'000.00	29.11.2021 / GV				110.00	110.00	-34'890.00		offen
8711.5030.47		1215		Ersatz Trafo Obstgarten	35'000.00	0.00	35'000.00	29.11.2021 / GV					0.00	-35'000.00		offen
8711.5030.48		1216		Ringschluss TS Industrie - Obstgarten	29'000.00	0.00	29'000.00	29.11.2021 / GV					0.00	-29'000.00		offen
8711.5030.49				Sanierung VK Gupfen	35'000.00	0.00	35'000.00	29.11.2021 / GV					0.00	-35'000.00		offen
8711.5030.50				Sanierung VK Schulstrasse 24	35'000.00	0.00	35'000.00	29.11.2021 / GV					0.00	-35'000.00		offen
6150.5010.17				Anpassung Bushaltestellen	135'000.00	0.00	135'000.00	29.11.2021 / GV					0.00	-135'000.00		offen
7410.5020.04		1212		Revitalisierung Geisslibach Abschnitt 4	0.00	0.00	0.00	-				2'418.95	2'418.95	2'418.95		offen
7900.5290.06		1209		Gestaltungsplan Ziegeleistrasse				-				14'458.80	14'458.80	14'458.80		offen
Rekapitulation über alle Projekte									987'148.89	1'042'845.42	941'655.88	704'550.24				